PESMENPOL
KOMPLEXNÉ VYBAVENIE ŠPORTOVÝCH OBJEKTOV

Pesmenpol, spol. s r.o., Železničiarska 16, 080 01 Prešov, Slovakia
IČO: 36 507 881, IČ DPH: SK2022036137
Subjekt je zaregistrovaný v OR Okresného súdu v Prešove, odd. Sro 16457/P
tel./fax: +421 51 77 21 083, e-mail: info@pesmenpol.sk

www.pesmenpol.sk

Obec Radatice
Radatice 105
082 42 Radatice

V Prešove dňa 28.11.2017

## Časový harmonogram realizácie prác: „Multifunkčné a detské ihrisko "

Nižšie Vám predkladáme časový harmonogram realizácie prác na vybudovanie multifunkčného a detského ihriska v súlade s projektovou dokumentáciou a výkazom a výmerom na dielo: „Multifunkčné a detské ihrisko" v obci Radatice

1. Geodetické zameranie – vytýčenie ihrísk
- realizácia pred zahájením stavebných prác
- 1 deň
2. Stiahnutie ornice o rozmeroch 34m x 19m (pre ihrisko o rozmere 33x18m) + 2ks futbalové bránky 3 x 1,5m do hĺbky 0,3m pri multifunkčnom ihrisku a úprava ornice pod detské prvky, odvoz zeminy na skládku
- 3 dni
3. Výkop rýh a jám pre osadenie drenážnych rúr, odvoz zeminy na skládku
- 2 dni
4. Výkop jám pre osadenie betónových pätiek oplotenia, mantinelového systému, detských prvkov a športového vybavenia
- 3 dni
5. Uloženie drenážnych rúr vrátane vybudovania lôžka
- 1 deň
6. Vybudovanie betónových pätiek pre osadenie oplotenia, mantinelového systému, detských prvkov a športového vybavenia
- 3 dni
7. Navozenie lomového kameniva fr. 32-63, zarovnanie a zhutnenie
- 3 dni
8. Osadenie parkových obrubníkov po obvode ihriska
- 3 dni
9. Navozenie lomového kameniva fr. 8-16, zarovnanie a hutnenie
- 3 dni
10. Navozenie lomového kameniva fr. 0-4, hr. max. 5cm, finálne zarovnávanie a hutnenie za mokra
- 3 dni
11. Položenie umelej trávy, čiarovanie

Tel.: 051/77 21 083
Mail: vaculikova@pesmenpol.sk

- 2 dni

12. Zásyp umelej trávy kremičitým pieskom fr. 03-08
- 1 deň
13. Osadenie stĺpov oplotenia pre multifunkčné ihrisko, vstupnej brány a konštrukcií mantinelového systému , montáž detských prvkov
- 4 dni
14. Osadenie výplní mantinelového systému, vrchných madiel a ochranných sietí, dokončenie prvkov na detskom ihrisku
- 2 dni
15. Osadenie športového vybavenia
- 1 deň
16. Terénne úpravy
- 1 deň
17. Vyčistenie ihriska a odovzdanie

Doba realizácie sa v prípade zlých poveternostných podmienok predĺži o adekvátnu dobu.

S úctou

.....

Jozef Višňovský
konateľ spoločnosti
PESMENPOL spol. s r.o.

Tel.: 051/77 21 083
Mail: vaculikova@pesmenpol.sk

DNV·GL